



EUROPE VERTRIEBS GMBH

Firmenstempel Estrichleger

Aufheizprotokoll 21 - 24 Tage

für Zementestriche (K-SPEED WATER)

Bauherr:

Baustelle:

Heizungsbauer:

Zusatzmitteldosierung: ml K-SPEED WATER / pro Mischung 50 kg Zement

Estrich eingebaut am:

Funktionsheizen begonnen am:

min. / max. Estrichdicke:

Rohrüberdeckung:

Protokoll Funktionsheizen:

	Vorlauftemperatur	Datum	Unterschrift Techniker
Die ersten 24 Std.	Kein Heizen zulässig		
1. - 6. Tag	+15 °C		
6. - 9. Tag	+25 °C		
9. - 12. Tag	+45 °C		
12. - 19. Tag	+55 °C		
19. - 20. Tag	+45 °C		
21. - 24. Tag	auf +20 °C senken		

Achtung: Keine Nachtabenkung!

Weitere Hinweise in den Prospekten und Produktdatenblätter.

Ein Aufheizprotokoll ist unbedingt zu führen und muss dem Estrichleger vorgelegt werden

(lt. VOB, Teil C Bodenbelagsarbeiten DIN 18365, Pkt. 3.1.1 und 3.1.2)

Eine CM-Messung ist vor Belagsverlegung unbedingt durch zu führen!

Unterschriften:

Ort / Datum Fachfirma für Estricharbeiten

Ort / Datum Fachfirma für Heizungsbau